



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **Prefeitura Municipal de Rondonópolis-MT**, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrita com CNPJ 03.347.101/0001-21., com sede social sito na Avenida Duque de Caxias, 526 – Vila Aurora nesta cidade de Rondonópolis-MT., neste ato representado pelo Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal de Infraestrutura **DHYOGO PARREIRA GONÇALVES**, nomeado pela Portaria 33.449/2023, **ATESTA** para os devidos fins e direitos à quem interessa possa, que a Empresa **S. M. GONCALVES COSTA LTDA**, estabelecida na Avenida Washington Luis, 388 La Salle II – Cep 78.710-027 Rondonópolis - MT devidamente inscrita com CNPJ 30.344.322/0001-19, tendo como Responsável Técnico o engenheiro civil **PAULO ANDRE DA SILVA PIMENTA**, portador do CREA Nº Registro: **MT - 37962**, Executou com satisfação e profissionalismo a seguinte obra:

“DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MURO DE SCFV”, dentro das normas e especificações contidas no escopo, por força do Contrato nº 900/2022 celebrado entre as partes.

Contrato número	:	900/2022
Valor do Contrato	:	R\$ 239.341,97
Início	:	14/11/2022
Término	:	23/12/2022
Responsável Técnico	:	Paulo Andre Da Silva Pimenta – Engenheiro Civil - CREA 37962
ART	:	1220220239474
Fiscal do Contrato	:	Rotilio Manduca Sobrinho Júnior – Engenheiro Civil – CREA 029869

ENDEREÇO :

RUA ORIVAL FERREIRA DA SILVA, CIDADE NATAL S/N RONDONÓPOLIS – MT COMPLEMENTO: SCFV .

DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MURO DE SCFV





ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. CONTRATADA	QUANT. EXECUTADO
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA			
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	M²	2,00	2,00
2	SERVIÇOS INICIAIS			
2.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO COM BANHEIRO - 6,00 X 2,30M	MÊS	2,00	2,00
2.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M	MÊS	2,00	2,00
2.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M	MÊS	2,00	2,00
2.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (COMPOSIÇÃO BASEADA SINAPI 01/2020 - COD. 74209/001)	M²	3,13	3,13
2.5	FITA ZEBRADA EM DISPOSITIVOS DE CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - REV 01	M	160,00	160,00
2.6	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO 5 VEZES	UN	20,00	20,00
3	DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO			
3.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	7,02	7,02
3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (BOTA FORA)	M3XKM	32,85	32,85
3.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E ESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	7,02	7,02
4	ESCAVAÇÃO E REATERRO			
4.1	ESCAVAÇÃO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M³	213,00	213,00
4.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	331,65	331,65
4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM	M3XKM	996,84	996,84
4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA AVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (JAZIDA)	M3XKM	15.779,91	15.779,91
4.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (LATERISTICO)	M3XKM	2.888,67	2.888,67
4.6	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M²	331,65	331,65
5	MURO DE CONTENÇÃO			
5.1	ARMAÇÃO DE CONTENÇÃO			
5.1.1	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	894,22	894,22
5.1.2	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	1.128,69	1.128,69
5.2	PILARES			
5.2.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	33,00	33,00
5.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	119,83	119,83
5.3	SAPATA CORRIDA			
5.3.1	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	594,59	594,59
5.3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	526,48	526,48
5.4	REFORÇO HORIZONTAL			
5.4.1	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA.	M	213,00	213,00
5.4.2	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	KG	269,13	269,13
5.5	REFORÇO VERTICAL			



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

5.5.1	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_01/2015	KG	349,82	349,82
5.6	FORMAS E CONCRETO PAREDES			
5.6.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	M²	178,00	178,00
5.6.2	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019	M³	35,50	35,50
5.7	ALVENARIA DE BLOCOS ESTRUTURAL			
5.7.1	ALVENARIA BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM, FBK 12 MPA, ESP = 0,19M, COM ARGAMASSA AC-II, JUNTA 1CM - REV. 01	M²	127,80	127,80
5.8	FORMAS E CONCRETO PAREDES			
5.8.1	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	M³	4,56	4,56
5.8.2	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	M³	6,48	6,48
5.9	FORMAS E CONCRETO PAREDES			
5.9.1	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M³	2,80	2,80
5.9.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	3,00	3,00
6	DRENO			
6.1	LASTRO DE BRITA 1	M³	31,95	31,95
6.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (brita)	M3XKM	365,51	365,51
6.3	TUBO PVC D=3" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	23,00	23,00
6.4	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2	M²	255,60	255,60

Declaramos ainda, que os serviços foram realizados de forma condizente com o previsto e solicitado, com o fiel cumprimento dos prazos e do cronograma de execução da obra, e até o presente momento, não há nada que desabone a conduta profissional, e a excelente prestação da empresa contratada

E por ser expressão da verdade, firmamos o presente em todos os seus termos.

Rondonópolis - MT, 02 de Maio de 2024.

DHYOGO PARREIRA GONÇALVES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PORTARIA 33.449/2023

Rotilio Manduca S. Junior
Eng. Civil/Eng. de Seg. no Trabalho
CREA-MT 029869

ROTELIO MANDUCA SOBRINHO JÚNIOR
ENGENHEIRA CIVIL – Fiscal da Obra
CREA-MT: 029869

